

Aan:
de voorzitter en leden van
provinciale staten van Drenthe

Assen, 25 augustus 2010
Ons kenmerk 35/4.1/2010010012
Behandeld door de heer E.A. Martens (0592) 365 414
Onderwerp: Revitalisering provinciehuis; uitstel oplevering staten- en ontvangstzaal

Geachte voorzitter/leden,

De tweede bouwfase van de revitalisering van het provinciehuis is in volle gang. In deze bouwfase wordt de 'middelste gebouwvleugel' verbouwd, waaronder het bestuursgedeelte, restaurant en de staten- en ontvangstzaal. De oplevering is gepland begin oktober van dit jaar.

Ontvangst- en statenzaal voor langere tijd niet beschikbaar

Wij willen u langs deze weg op de hoogte stellen van de vertraging in de verbouw van de staten- en ontvangstzaal. Dit heeft tot gevolg dat uw staten tot april 2011 niet in de statenzaal van het provinciehuis kunnen vergaderen.

In samenwerking tussen de provinciale organisatie, het Presidium en de Statengriffie zullen alternatieve vergaderlocaties worden gezocht voor de staten- en commissie-vergaderingen en overige bijeenkomsten van uw staten.

Reden voor vertraging

De reden voor de vertraging is dat tijdens de verbouw in de staten- en ontvangstzaal meer asbest is gevonden dan op grond van eerder onderzoek (in 2007 en 2009) was geconstateerd. Op basis van aanvullend onderzoek is vorig jaar al besloten de ruimte boven de statenzaal en de kruipruimte onder de staten- en ontvangstzaal volledig te saneren. Tijdens de sloop is echter onverwacht en op onvoorziene plaatsen (in het plafond en in de vloer) meer asbest aangetroffen. Deze asbestresten moeten eerst worden verwijderd voordat er verder gebouwd kan worden. Dit betekent extra kosten en tijdverlies. De kosten voor het meerwerk van de asbestsanering kunnen worden opgevangen binnen het totaalbudget van het Programma Provinciehuis van Morgen.



Risico's

De sanering heeft voor de oplevering van de overige ruimten van de tweede bouwphase geen gevolgen. Het bestuurs- en ambtelijk gedeelte worden conform planning begin oktober opgeleverd.

De gezondheidsrisico's voor medewerkers, gedeputeerde staten en provinciale staten en bezoekers zijn nauwkeurig in kaart gebracht. Uit eerder onderzoek en uit recente metingen is gebleken dat er geen sprake is van gezondheidsrisico's voor gebruikers van deze ruimten.


Communicatie

Wij hebben het Presidium en de klankbordgroep van statenleden voor het Programma Provinciehuis van Morgen reeds in kennis gesteld van de vertraging in de bouw en de aanwezigheid en sanering van asbest. Ook de Ondernemingsraad en de provincie-medewerkers zijn inmiddels op de hoogte gesteld.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,



, secretaris



, voorzitter